

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Озерное"

(Наименование организации)



М.П.

Заместитель директора по эксплуатации

/ Баграченко С.А.

(подпись/расшифровка)

«18» 05 2026г.

СОГЛАСОВАНО

АО "УСТЭК"

(Наименование организации)

М.П.

Начальник абонентской службы

/ Е.Н. Выходцев

(подпись/расшифровка)

«20» 03 2026г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Общие сведения о многоквартирном доме

1	Адрес	г. Томск, Домостроителей, 16 корпус 1
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО "УК "Озерное"
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	2006 г.
4	Общая площадь МКД	4287,8 м2
5	Наименование теплоснабжающей организации	АО "УСТЭК"
6	Материал стен МКД	Кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие элеватора/теплого пункта в МКД	элеватор
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	закрытая
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ (ед., м.п., м2 и т.д.)	Срок выполнения	Оформляемая документация	Период срока выполнения (основание)	Примечание	Ответственный
1	Устранение выявленных нарушений		-	-	-	-	Леценко С.Е.

	в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок							
2	Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	ТУ-2 ВВП-2	с 19.05.2026 по 01.06.2026	Акт гидравлических испытаний	-	-	МКД оснащен приборами КИПИА, регулирующими подачу теплоносителя в соответствии с летним и зимним эксплуатационными режимами	Батраченко С.А.
3	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	-	с 19.05.2026 по 01.06.2026	Акт промывки	-	-	-	Батраченко С.А.
4	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению	-	31.08.2026	-	-	-	МКД оснащен приборами КИПИА, регулирующими подачу теплоносителя в соответствии с летним и зимним эксплуатационными режимами	Батраченко С.А.
5	Проверка и восстановление работоспособности защиты систем теплоснабжения и автоматических регуляторов	2 шт.	31.08.2026	акт	-	-	-	Батраченко С.А.
6	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ	1 шт.	31.08.2026	Акт проверки	-	-	-	Батраченко С.А.
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры, расходомеры и т.д.)	16 шт.	31.08.2026	Акт проверки	-	-	-	Батраченко С.А.
8	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	-	-	- акт установки дроссельных устройств (шайба; сопло); - акт проверки работоспособности регуляторов расхода теплоносителя (при наличии)	-	-	МКД оборудован приборами КИПИА	Батраченко С.А.
9	Попашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	1 шт.	31.08.2026	- акт сверки между УК и ТСО	-	-	Прямой договор с потребителями	Батраченко С.А.
10	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения	-	июнь	- протокол проверки знаний	-	-	Обслуживание выполняет подрядная организация	Лещенко С.Е.

						Индивидуальный предприниматель Лещенко С. Е.	
11	Обеспечение оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов (для домов, имеющих внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование)	Не требуется	-	-	-	МКД не газифицирован	Баграченко С.А.
12	Проведение плановых осмотров:						
12.1	- весенний осмотр	-	май	Акт весеннего осмотра	-	-	Баграченко С.А.
12.2	- осенний осмотр	-	сентябрь	Акт осеннего осмотра	-	-	Баграченко С.А.
13	Ремонт кровли						
14	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-	-	-	-	-	Баграченко С.А.
14.1	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия	-	-	-	-	В удовлетворительном состоянии	Баграченко С.А.
14.2	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	12 м.п.	июнь	Акт	-	В удовлетворительном состоянии	Баграченко С.А.
15	Ремонт фасадов, в том числе:						
15.1	- ремонт и покраска	-	-	-	-	В удовлетворительном состоянии	Баграченко С.А.
15.2	- герметизация швов	-	-	-	-	В удовлетворительном состоянии	Баграченко С.А.
15.3	- ремонт водосточных труб	-	-	-	-	В удовлетворительном состоянии	Баграченко С.А.
15.4	- утепление оконных проемов	9 шт.	31.08.2026	акт	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств	Баграченко С.А.
15.5	- утепление дверных проемов	9 шт.	31.08.2026	акт	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств наружных дверей	Баграченко С.А.
16	Ремонт подвальных помещений, в том числе:						
16.1	- изоляция трубопроводов	10 мп	31.08.2026	акт	-	Крепление изоляции	Баграченко С.А.
16.2	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	-	-	-	-	В удовлетворительном состоянии	Баграченко С.А.
17	Ремонт покрытий дворовых						Баграченко С.А.

	территорий, в том числе:							
17.1	- отстой	-		-			В удовлетворительном состоянии -	Баграченко С.А.
17.2	- приемков	-		-			В удовлетворительном состоянии -	Баграченко С.А.
18	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:							Баграченко С.А.
18.1	- центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	249мп/108 шт.	31.08.2026	акт	-		Промывка/профилактика запорной арматуры	Баграченко С.А.
18.2	- котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, электворных узлов)	2 шт.	31.08.2026	акт	-		профилактика запорной арматуры электворных узлов	Баграченко С.А.
18.3	- горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)	124мп/2 шт/90 шт	31.08.2026	акт	-		Промывка трубопровода/промывка а пластинчатого теплообменника/профилактика запорной арматуры.	Баграченко С.А.
18.4	- водопровода (ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб)	45 шт.	31.08.2026	акт	-		Профилактика запорной арматуры	Баграченко С.А.
18.5	- канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодезев, промывка системы)	34 мп	31.08.2026	акт	-		Промывка	Баграченко С.А.
18.6	- электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, водных устройств, электрощитовых электродвигателей)	9 шт.	31.08.2026	акт	-		Профилактика этажных электрощитов	Баграченко С.А.
19	Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми нагревателями	10 шт.	31.08.2026	акт	-		Прописка вентиляционных каналов	Баграченко С.А.
20	Подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников	-	31.08.2026	-	-		-	Баграченко С.А.
21	Подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструмента персонала)	-	31.08.2026	-	-		-	Баграченко С.А.
22	Подготовка (восстановление) схем	-	-	-	-		В наличии	Баграченко С.А.

	внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)								
23	Проверка работы оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования	-	31.08.2026	-				-	Баграченко С.А.
24	Проверка обеспеченностью объектов жилищного фонда (пескосодержащей смесью и химреагентами, инструментом и инвентарем для зимней обработки территории)	-	31.08.2026	Акт-				-	Баграченко С.А.
25	Другие виды работ (указываются при необходимости)	-		-				-	Баграченко С.А.

**Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе смены, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).**

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2025-2026 гг.									
Основные виды неисправностей (аварий)									
№ п/п	конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2025 году					
1	не выявлено	-	-	-					
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.									
Основные виды неисправностей (аварий)									
№ п/п	конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2024 году					
1	не выявлено	-	-	-					
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.									
Основные виды неисправностей (аварий)									
№ п/п	конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2023 году					
1	не выявлено	-	-	-					